



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			AMPLIAÇÃO CRAS					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		HERVAL/RS	RUA LUIZ OSÓRIO D'ÁVILA, 253	AMPLIAÇÃO CRAS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-22	Sim	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO CRAS	25,22%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		63.419,68	Parcela (%)	18,07%	31,41%	27,52%	23,00%				
			Parcela (R\$)	11.460,32	19.920,11	17.455,27	14.583,98				
			Acumulado (%)	18,07%	49,48%	77,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	11.460,32	31.380,43	48.835,70	63.419,68				
1.	REFORMA	63.419,68	Parcela (%)	100,00%	31,41%	27,52%	23,00%				
			Acumulado (%)	18,07%	49,48%	77,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	11.460,32	31.380,43	48.835,70	63.419,68				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	811,44	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	811,44							
1.2.	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	265,13	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	265,13							
1.3.	BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M	441,18	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	441,18							
1.4.	VIGA DE BALDRAME	4.488,97	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.488,97							
1.5.	PILARES	1.092,52	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.092,52						
1.6.	VIGAS AÉREAS	3.591,11	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.591,11						
1.7.	COBERTURA	9.414,35	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	9.414,35						
1.8.	VERGAS E CONTRA VERGAS	368,54	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	368,54						
1.9.	ALVENARIAS	10.907,19	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.453,60	10.907,19						
1.10.	PISOS	11.410,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.410,11					
1.11.	ABERTURAS	4.164,74	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.164,74					
1.12.	PINTURA	4.143,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.143,70				
1.13.	ELETRICA	1.880,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.880,42					
1.14.	FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL DIREITO	6.111,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.111,18				
1.15.	CERCAMENTO	4.185,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.185,13				
1.16.	SERVIÇOS FINAIS	143,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	143,97				

Local

23 de maio de 2022

Data

Nome: MARCIO VIEIRA POERSCH

Título: ARQUITETO E URBANISTA

CREA/CAU A80622-6

ART/RRT: